



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 92 del 02/03/2021

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA/MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 01/03/2021

OGGETTO: Decreto Ministero Interno del 10.01.2019- Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000,00 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le scuole ed edifici pubblici di proprietà comunale-utilizzo economie

-Approvazione atti contabili allo stato finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

-Liquidazione impresa esecutrice allo stato finale

-Liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016

CUP: D48B20000550001 – CIG: Z852F0A077

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

-Che con Decreto del 10.01.2019, il Ministero dell'Interno, in applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha assegnato a questo Comune il contributo di 70.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

che il citato Decreto prevede:

- L'inizio dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
- L'erogazione del contributo secondo le seguenti scadenze:
 - Per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
 - Per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 - La revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso;

Considerato:

-Che questa Amministrazione intende porre in essere interventi di messa in sicurezza presso la scuola materna di Curinga capoluogo, le scuole media, elementare e dell'infanzia della fraz. Acconia e dell'edificio adibito a biblioteca comunale di Curinga Capoluogo.;

-Che per quanto sopra, con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/02/2019 è stato fornito indirizzo all'Area Tecnica Lavori pubblici/Edilizia Privata/Manutenzioni di porre in essere tutti gli adempimenti, per giungere, nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa sopra richiamata, al compimento di tutti gli atti amministrativi per la redazione dei progetti da porre a base di gara, con la stessa Delibera, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Procedimento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016;

-Che si è ritenuto, visti i tempi strettissimi per l'esecuzione della progettazione, al fine di rispettare le tempistiche imposte dal Ministero, di redigere la progettazione esecutiva all'interno dell'Ufficio Tecnico;

-Che ai sensi dell'art. 23 comma 4, è consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità di progettazione.

-Che, con determina n. 53 del 04/04/2019 R.G. n. 115 del 04/04/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei "Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria presso le scuole ed edifici pubblici di proprietà comunale" secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 57.356,22
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.442,02
	TOTALE LAVORI	€ 58.798,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE	

B1	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione.	€ 3.266,64
B2	Spese per RUP (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 1.175,96
B3	INARCASSA (4% su spese tecniche)	€ 130,67
B4	IVA su Spese tecniche (22% su B1)	€ 718,66
B5	IVA sui lavori (10% su A)	€ 5.879,82
B6	Oneri ANAC	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.201,76
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 70.000,00

Che con propria determinazione a contrarre n. 53 del 04/04/2019 , R.G. n. 115 del 04/04/2019 con la quale veniva indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per come modificato dall’art. 1 comma 912 della legge 145/2018 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 4, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016

-che con la stessa determina veniva approvato lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara;

-**che** alla procedura negoziata con lettera di invito del 08/04/2019 prot. 2197, sono stati invitati a presentare offerta n° 3 operatori economici;

- che entro il termine stabilito dalla lettera di invito sopraccitata, le ore 12:00 del 24/04/2019, sono pervenute due sole offerte;

- Il Responsabile dell’Area Tecnica, espletate tutte le procedure di gara, con determina n° 71 del 26/04/2019 ha aggiudicato in via provvisoria i lavori in questione alla **Ditta CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798**, che ha offerto un ribasso percentuale del 23,75% (ventisette virgola settantacinque per cento) pari ad un importo netto dei lavori di euro 43.734,12 a cui vanno aggiunti euro 1.442,02 di oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale di euro 45.176,14;

-in seguito all’esito positivo delle verifiche dell’assenza di cause di esclusione, il Responsabile dell’Area Tecnica con propria determinazione n° 74 del 08/05/2019 ha proceduto all’aggiudicazione in via definitiva ed efficace a favore della **Ditta CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798** per l’importo contrattuale su specificato:

-di prendere atto che il quadro economico rimodulato post gara è il seguente:

A	LAVORI	
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 43.734,12
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.442,02
	TOTALE LAVORI	€ 45.176,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione.	€ 3.103,31
B2	Spese per RUP (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 1.175,96
B3	INARCASSA (4% su spese tecniche)	€ 124,13
B4	IVA su Spese tecniche (22% su B1)	€ 682,73
B5	IVA sui lavori (10% su A)	€ 4.517,61
B6	Oneri ANAC	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.633,74
	ECONOMIE	€ 15.190,12
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 70.000,00

-**che** con determina n° 76 del 09.05.2019 il Responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto all’affidamento dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Antonello Serratore con studio tecnico in C/da Zecca n. 187 P.I. 03690460799 cod. fisc. SRRNNL93E07M208L , per un importo di € 3.103,31 oltre IVA e cassa di previdenza;

-**Che** con contratto di appalto rep. n° 2 Del 14/06/2019 registrato a Lamezia Terme il 01/07/2019 N. 2364 con il quale i lavori di **“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici di proprietà comunale”** per un importo di € 45.176,14 oltre IVA, venivano appaltati all’impresa **CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798**

- Che con determina n. 134 del 23.07.2019 è stato approvato il 1° SAL e 1° Certificato di pagamento, la Liquidazione all’impresa esecutrice, la liquidazione delle Competenze tecniche e la liquidazione degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016.

-Che la determina n. 154 del 13.08.2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;

- Che, per come previsto dal decreto di finanziamento,9 in data 16.08.2020, è stata trasmessa al Ministero dell’Interno attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL), la documentazione contenente il Certificato di Regolare Esecuzione, accertando economie per € 15.190,12;

Preso atto che occorre eseguire presso le scuole, interessati dai lavori principali, piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture e agli impianti idraulici;

-Che l'Area Tecnica Lavori pubblici/Edilizia Privata/Manutenzioni ha redatto il progetto esecutivo dei **“Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria presso le scuole ed edifici pubblici di proprietà comunale- utilizzo economie”** secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
A1	LAVORI SOGETTI A RIBASSO		13.443,91
A2	ONERI DELLA SICUREZZA		118,70
	TOTALE LAVORI		13.562,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		271,25
B2	IVA sui lavori (10%)		1.356,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.627,51
TOTALE COMPLESSIVO			15.190,12

Accertato che

-Che con determina a contrarre n. 226 del 09/11/2020 - RGC 511 del 11/11/2020, si è stabilito di scegliere il contraente mediante “trattativa diretta” ai sensi dell’art. 1(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione” mediante affidamento diretto con RDO sulla piattaforma telematica “Tuttogare” del Comune di Curinga al seguente indirizzo (URL) <https://comunecuringa.tuttogare.it> ;

-che con Determina Dirigenziale n. 245 del 24/11/2020 – R.G. 557 del 01/12/2020, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all’impresa CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798 , con il ribasso del 0,4% per un importo complessivo di netti € 13.508,83 escluso IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza;

-che in data 04/01/2021 – scrittura privata , si è stipulato il contratto di appalto con l’impresa CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798;

-che in data 05/01/2021 venivano consegnati i lavori all’impresa CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798 , con apposito verbale di consegna sottoscritto senza riserve da parte dell’impresa, con termine di scadenza per dare finiti i lavori il 04/02/2021;

-che con certificato di ultimazione lavori del 03/02/2021, il direttore dei lavori ing. Giuseppe Molinaro, dichiarava ultimati i lavori in data 03/02/2021 ;

Visti gli atti contabili allo stato finale, lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall’Ing. Giuseppe Molinaro, firmati dall’impresa appaltatrice CO.AN. Costruzioni S.r.l. con sede in Curinga (CZ) – C/da Callipo P.I. 02943440798 senza riserve e dai quali emerge l’importo dei lavori eseguiti pari a €13.508,83 comprensivo degli oneri di sicurezza; oltre IVA di legge;

Richiamato altresì il Certificato di regolare esecuzione redatto dall’ing. Giuseppe Molinaro, con il quale si certifica che i lavori di “Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria presso le scuole ed edifici pubblici di proprietà comunale-utilizzo economie”, sono stati regolarmente eseguiti per l’importo complessivo di € 13.508,13 per lavori (IVA esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza di € 118,70 è ritenuto meritevole di approvazione;

Preso atto che il credito dell’impresa CO.AN. Costruzioni S.r.l. è il seguente

-importo risultante dallo stato finale € 13.508,83

Preso atto che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Vista la fattura elettronica n. 4 del 25/02/2021 di € 13.508,83 imponibile ed € 1.350,88 per IVA al 10% per un importo totale di € 14.859,71, trasmessa dall’impresa esecutrice;

-Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva DURC INAIL_24985937 con scadenza di validità 17/03/2021 con esito positivo;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 10/09/2020 di approvazione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Tenuto conto dei criteri di ripartizione del fondo e dei coefficienti attribuiti per ogni prestazione professionale, si riporta:

1	Determinazione del fondo ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. c) del Regolamento pari al 2% dell'importo lavori desumibile dal quadro economico di progetto pari ad € 51.744,77 in funzione delle attività generali previste nel regolamento di ripartizione	€ 270,18
2	-Programmazione spesa per investimenti	27,02
	-Valutazione preventiva progetti (attività di verifica e validazione progetto)	27,02
	-Predisposizione e controllo procedure di gara (predisposizione e controllo atti di gara e funzioni di segreteria della commissione di gara/attività di supporto tecnico, giuridico e amministrativo)	54,04
	-Controllo esecuzione dei contratti pubblici	121,58
	-Per la fase di collaudo o verifica di conformità	40,53
3	Importo da liquidare in acconto delle somme di cui al punto 2	€ 270,18

Calcolati secondo la seguente tabella di calcolo:

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI	
		100%	€ 270,18
1)	Programmazione spesa per investimenti	10%	€ 27,02
	a) RUP	70%	€ 18,91
	b) Collaboratore	30%	€ 8,11
2)	Valutazione preventiva progetti (attività di verifica e validazione progetto)	10%	€ 27,02
	a) RUP	70%	€ 18,91
	b) Collaboratore	30%	€ 8,11
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare (predisposizione e controllo atti di gara e funzioni di segreteria della commissione di gara/attività di supporto tecnico, giuridico e amministrativo)	20%	€ 54,04
	a) RUP	70%	€ 37,83
	b) Collaboratore	30%	€ 16,21
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	45%	€ 121,58
	a) RUP	35%	€ 42,55
	b) Direttore Lavori o Direttore dell'esecuzione	55%	€ 66,87
	c) Collaboratore	10%	€ 12,16
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€ 40,53
	a) RUP	35%	€ 14,18
	b) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	55%	€ 22,29
	c) Collaboratore	10%	€ 4,05

Visti:

- il D.Lgs 50/2016, nonché il Regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;
- i regolamenti di contabilità e dei contratti dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n° 11 del 25/09/2018 , reiterato con Decreto Sindacale n. 03 del 13.09.2019, di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Lavori pubblici/Edilizia Privata/Manutenzioni;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giunta n° 49 del 24/05/2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione G.C. n. 153 del 06/11/2014;
- visto il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2016 adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 10/06/2016;
- la deliberazione giunta n. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;
- la delibera di C.C. n. 14 del 26/11/2020 con cui è stato approvato il DUP 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000) in fase di pubblicazione;
- Vista la delibera C.C. n° 15 del 26/11/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs 118/2011) in fase di pubblicazione;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 276 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni:

DETERMINA

di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

1) **di approvare** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regola Esecuzione dei lavori di :“Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria presso le scuole ed edifici pubblici di proprietà comunale- utilizzo economie”, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Molinaro e firmati dalla Ditta CO.AN. Costruzioni Srl con sede Curinga(CZ) c/da Callipo s.n.c, P.I. 02943440798 senza riserve e dai quali emerge l'importo dei lavori eseguiti pari a € 13.508,83 oltre IVA;

2) **di dare atto** che l'importo complessivo del residuo credito dovuto all'impresa Ditta CO.AN. Costruzioni Srl con sede Curinga(CZ) c/da Callipo s.n.c, P.I. 02943440798 è pari ad € 13.508,83 oltre IVA al 10%;

3) di liquidare la somma di € 14.859,71 di cui € 13.508,83 per lavori e € 1.350,88 per IVA al 10%, alla ditta CO.AN. Costruzioni Srl con sede Curinga(CZ) c/da Callipo s.n.c, P.I. 02943440798, per saldo fattura n. 4 del 25/02/2021;

4) di liquidare per le motivazioni di cui in premessa nel rispetto dei criteri di ripartizione disciplinati dal Regolamento del fondo incentivante art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

-all'ing. Giuseppe Molinaro, l'importo complessivo di € 270,18

3) **di dare atto** che la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è assegnata all'Ing. Giuseppe Molinaro quale Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici/Edilizia Privata/Manutenzioni, giusta D.G.C. n. 20 del 28/02/2019

-**Dare atto** altresì, che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2014;

-**di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile Area Finanziaria;

-**di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile Area Finanziaria;

-**Dare atto** che l'opera è sostenuta dai Fondi di cui Decreto Ministero Interno del 10.01.2019- Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000,00 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il Responsabile dell'Area
f.to Ing. Giuseppe Molinaro

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

Li: 02/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Li: 02/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to : Giovanni Mazzotta

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CURINGA, 02/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia Crapella